

Objekt	Projekt-nummer	Status lt. Conject Stand: 31.12.2020	Herkunft	Rückstellung Stand: 31.12.2018	Rückstellung Stand: 31.12.2019	Verbrauch 2020	Verbrauch zur Auflösung gemeldet	Auflösungen 2020	Zuführungen 2020	Rückstellung Stand: 31.12.2020	Sachstand
HS Nette	6511031562	abgerechnet	EB	170.472,42	20.062,67	3.277,14		16.785,53		0,00	
HS Nette			2013	51.000,00	0,00					0,00	
Heinrich-Heine GYM	6511031560	abgerechnet	EB	155.689,10	18.461,01	5.903,43		12.557,58		0,00	
Heinrich-Heine GYM			2013	204.000,00	0,00					0,00	
Käthe-Kollwitz GYM	6511031563	fertig	EB	0,00	0,00					0,00	
Käthe-Kollwitz GYM			2013	1.730.721,96	388.033,59	37.031,06				351.002,53	Schlussrechnung des Objektplaners steht noch aus
Robert-Schumann-BK	6512031845	archiviert	EB	0,00	0,00					0,00	
Robert-Schumann-BK			2015	2.484,11	2.484,11					2.484,11	2. Rettungsweg
Westfalenkolleg	6511031577	archiviert	EB	1.155.954,35	1.155.954,35					1.155.954,35	Lediglich Sofortmaßnahmen; Projektentwicklung FB 23, s. Schulbauprogramm DS Nr. 15816-19; Projektentwicklung zum Westfalenkolleg startet nach Vorlage Raumbedarfe FB 40
	6516032472	archiviert	EB	0,00	0,00					0,00	s. o.
BK Hacheney, Bauteil C	6515032467	archiviert	2015	181.277,33	50.774,88	50.774,88				0,00	Lediglich Sofortmaßnahmen; Nach Abschluss der Machbarkeitsstudie können Brandschutzmaßnahmen konkret beziffert und geplant werden
BK Hacheney	6519032830	in Ausführung	2018	1.203.022,70	1.203.022,70	121.567,71				1.081.454,99	
Wilhelm-Rein-FS	6520003313	Bedarfsanmeldung	2020	0,00	0,00	0,00			50.000,00	50.000,00	Die Betriebsfähigkeit der Brandschutztüren ist nicht mehr gegeben, Ausfälle und die fehlende Bodenabdichtung erfordern daher einen Austausch. Die Umsetzung ist für 2022 vorgesehen
ORD - 20 versch. Standorte			2014	165.457,96	165.457,96	58.919,19		106.538,77		0,00	
Schulen				6.697.957,44	3.004.251,33	277.473,47	0,00	135.881,88	50.000,00	2.640.895,98	
SPOHA Heisenberg-GYM	6512031850	in Ausführung	EB	83.352,61	83.352,61	2.303,99		81.048,62		0,00	vollständige Abrechnung über den nichtförderfähigen Anteil KIF2, da keine nachhaltige Sanierung im Sinne des Brandschutzes gegeben ist
SPOHA Heisenberg-GYM			2012	137.000,00	137.000,00			137.000,00		0,00	
SPOHA Paul-Ehrlich-BK	6512031716	fertig	EB	0,00	0,00					0,00	s. u.
SPOHA Paul-Ehrlich-BK			2012	14.414,37	14.414,37					14.414,37	Laufendes Gerichtsverfahren über die Höhe des zu zahlenden Honorars
SPOHA Käthe-Kollwitz GYM	6511031564	fertig	EB	0,00	0,00					0,00	Schlussrechnung des Objektplaners steht noch aus
Sporthallen				304.048,96	234.766,98	2.303,99	0,00	218.048,62	0,00	14.414,37	
Schulen (insgesamt)				7.002.006,40	3.239.018,31	279.777,46	0,00	353.930,50	50.000,00	2.655.310,35	
Nollendorplatz (StA 24)	6512031887	FB 23	2010	543.936,58	796.820,11	53.641,30			440.000,00	1.183.178,81	Im Zuge der Ausführung sind weitere Maßnahmen hinzugekommen, die aufgrund der gesetzlichen Verpflichtungen umgesetzt werden müssen. Die Arbeiten werden Mitte Januar 2021 fortgesetzt. Es wird mit Fertigstellung bis Ende 2021 kalkuliert.
Blücherbunker (AGV)	6514002197	fertig	2013	600.688,82	200.210,92	185.766,43				14.444,49	Schlussrechnung des Planungsbüros steht noch aus
FW 9	6512031715	fertig	2011	128.403,01	121.145,36					121.145,36	Nach Begehung mit dem Brandschutzsachverständigen werden Mängel z. Zt. abgearbeitet
Fritz-Henßler-Haus	6514032081	fertig	2014	0,00	0,00					0,00	Die noch bestehenden, teilweise neuen Mängel, sollen im 1. Quartal 2021 abgearbeitet werden. Hier ist u.a. eine Erweiterung der BMA um einen bisher nicht betrachteten (und auch im Brandschutzkonzept nicht enthaltenen) Raum als Kompensation für die nicht zu ertüchtigende denkmalgeschützte Holztür zur Aula geplant. Brandschutzsanierung für den Teil Fritz-Henßler-BK steht aus
Bürogebäude Luisenstraße	6515002372	abgerechnet	2015	306.394,20	257.800,52	20.330,83		237.469,69		0,00	
ehem. Sozialakademie	6516032556	abgerechnet	2016	185.300,02	115.131,51	5.309,75		109.821,76		0,00	
Tiefgarage Westentor		FB 23	2018	663.824,62	491.316,77	176.484,61				314.832,16	Die Sanierungsmaßnahmen sind abgeschlossen. Die Tiefgarage war von Oktober 2018 bis Mai 2020 geschlossen. Mit der Übersendung der Schlussrechnung von der Spar- und Bauverein eG an die Stadt Dortmund wird 2021 gerechnet.
Haus Wenge		FB 23	2018	59.000,00	54.954,00	16.597,79			45.000,00	83.356,21	Nach Einschätzung der unteren Denkmalbehörde können erhaltenswerte Türen nicht gem. den Vorgaben des Brandschutzes ertüchtigt werden, daher sind zusätzliche Maßnahmen notwendig. Hierbei handelt es sich um die Installation eines Brandschutzvorhangs, den Einbau von zwei zusätzlichen Türen sowie die Erstellung einer weiteren Trennwand.
Haus der Drogenhilfe		FB 23	2019	0,00	200.000,00					200.000,00	Im Zuge des Umbaus und der Nutzungsänderung ist eine Anpassung des Brandschutzkonzepts mit entsprechenden Baumaßnahmen erforderlich. Die Ausführung der Arbeiten ist von Juni bis August 2021 geplant. Die Rechnungen werden im Laufe des Jahres erwartet.
JFS Derne	6520003234	Bedarfsfeststellung	2019	0,00	80.000,00					80.000,00	Aus Gründen des Brandschutzes ist ein 2. baulicher Rettungsweg erforderlich. Die provisorische Lösung in Form von Gerüsttreppentürmen wird durch eine bauliche Variante ersetzt werden. Planung in 2021/Ausführung 2022.
JFS Schüren	6520003232	Bedarfsfeststellung	2019	0,00	25.000,00			25.000,00		0,00	Die Finanzierung und Realisierung eines provisorischen Gerüsttreppenturms als 2. Rettungsweg erfolgte durch einen Sponsor, die Rückstellung wurde nicht in Anspruch genommen
JFS Schüren	6520003392	Bedarfsfeststellung	2020	0,00	0,00				35.000,00	35.000,00	Durch den Einbau von 12 Rauchschutztüren können die Auflagen des Brandschutzes erfüllt werden.

Objekt	Projekt- nummer	Status lt. Conject Stand: 31.12.2020	Herkunft	Rückstellung Stand: 31.12.2018	Rückstellung Stand: 31.12.2019	Verbrauch 2020	Verbrauch zur Auflösung gemeldet	Auflösungen 2020	Zuführungen 2020	Rückstellung Stand: 31.12.2020	Sachstand
TG Kielstr. 26	6520003311	zurückgestellt	2020	0,00	0,00				255.149,00	255.149,00	Der Zustand der Tiefgarage entspricht nicht mehr dem aktuellen Standard des Brandschutzes für öffentliche Gebäude. Umgesetzt werden erforderliche Maßnahmen des baulichen und vorbeugenden Brandschutzes einschl. eines detaillierten Flucht- und Rettungswegekonzpts.
Verwaltungsgebäude				3.028.107,90	2.342.379,19	458.130,71	0,00	372.291,45	775.149,00	2.287.106,03	
Insgesamt				10.030.114,30	5.581.397,50	737.908,17	0,00	726.221,95	825.149,00	4.942.416,38	

Objekt	Brandschutz- rückstellung Stand: 31.12.2020	Gesamt- kosten *	Mittelabfluss und Beauftragung																					
			Anteil brandschutztechnische Verkehrssicherung (Zahlen in Euro x 1.000)																					
			2016				2017				2018				2019				2020				2021	
I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	
Abgeschlossene Maßnahmen																								
ehem. Hauptschule Nette	0,00 €	1.039.076 €				115									14									
			baulich und kfm. abgeschlossen																					
Sporthalle BK Hachenedy	14.414,37 €	331.338 €				3																		
Sporthalle Käthe-Kollwitz GYM	0,00 €	210.497 €																						
Heinrich-Heine-Gymnasium	0,00 €	2.486.120 €				151									18									
			baulich und kfm. abgeschlossen																					
Käthe-Kollwitz Gymnasium	351.002,53 €	3.228.871 €				220			326						79							52		4
			Aufstockung der bestehenden Rückstellung zum Jahresabschluss 2015; Abrechnung der Gerüststellung zur Sicherstellung des 2. Rettungswegs																					
Robert-Schumann-BK	2.484,11 €	99.829 €																						
Feuerwache 9	121.145,36 €	753.519 €				7																6		
			Aufstockung der bestehenden Rückstellung zum Jahresabschluss 2015																					
Fritz-Henßler-Haus Sanierung der Seminarräume	0,00 €	277.497 €													22							1		
Bürogebäude Luisenstraße	0,00 €	713.610 €																					1	
			baulich und kfm. abgeschlossen																					
ehemalige Sozialakademie	0,00 €	435.874 €													85							12		
			baulich und kfm. abgeschlossen																					
Blücherbunker	14.444,49 €	724.247 €													28							46		119
			Aufstockung der bestehenden Rückstellung zum Jahresabschluss 2018																					
Tiefgarage Westentor	314.832,16 €	- €																						
			Projekt in der Bearbeitung durch FB 23																					
Maßnahmen in Ausführung																								
Nollendorfplatz	1.183.178,81 €	- €													28							46		
			Aufstockung der bestehenden Rückstellung zum Jahresabschluss 2018 und 2020																					
Haus Wenge	83.356,21 €	- €													28							46		
			Aufstockung der bestehenden Rückstellung zum Jahresabschluss und 2020																					
BK Hachenedy	1.081.454,99 €	284.798 €																						
			Lediglich Sofortmaßnahmen; Projekt im Rahmen Projektentwicklung durch FB 23																					
			Aufstockung der bestehenden Rückstellung zum Jahresabschluss 2018																					
Maßnahmen in Planung																								
Sporthalle Heisenberg-Gymnasium	0,00 €	1.348.600 €																						
			Umsetzung KIF 2																					
Haus der Dogenhilfe	200.000,00 €																							
			Projekt in der Bearbeitung durch FB 23																					
JFS Derne	80.000,00 €	- €																						
			Projekt in der Bearbeitung durch FB 23																					
JFS Schüren	0,00 €	- €																						
			Projekt in der Bearbeitung durch FB 23																					
Neue Maßnahmen																								
JFS Schüren	35.000,00 €	- €																						
			Projekt in der Bearbeitung durch FB 23																					
Tiefgarage Kielstr. 26	255.149,00 €	11.793 €																						
Wilhelm-Rein-FS	50.000,00 €	- €																						
			Projekt in der Bearbeitung durch FB 23																					
Maßnahmen in Vorbereitung																								
Westfalenkolleg	1.155.954,35 €					6									6									
			Projekt im Rahmen der Projektentwicklung in der Bearbeitung durch FB 23																					
Nachrichtlich																								
Leopold-Hoesch-Berufskolleg	0,00 €																							
			Projekt im Rahmen der Projektentwicklung in der Bearbeitung durch FB 23																					
Gisbert-von-Romberg-Berufskolleg	0,00 €																							
			Projekt im Rahmen der Projektentwicklung in der Bearbeitung durch FB 23																					
Paul-Ehrlich-Berufskolleg	0,00 €																							
			Projekt im Rahmen der Projektentwicklung in der Bearbeitung durch FB 23																					
Bezirksverwaltungsstelle Brackel	0,00 €																							
			Projekt im Rahmen der Projektentwicklung in der Bearbeitung durch FB 23																					
Gesamtsumme		4.942.416,38 €																						

Planung	Ausschreibung/ Vergabe	Beauftragung	Bau- ausführung	Mängel- beseitigung	Abrechnung
---------	---------------------------	--------------	--------------------	------------------------	------------

* Die Gesamtkosten geben den Stand der erfolgten Beauftragungen zum Stichtag wieder.

Objekt	aktuell	(neu) Conject- Kostenträger-Nr.	SAP- Auftrag	Ist 2020		Aufwand 2021	Prognose Aufwand VS 2022	Bemerkungen
				Aufwand Stichtag: 31.12.2020	Prognose Aufwand VS 2021			
Projektsteuerung Drees&Sommer ELT		unter 6511031577	650139014095					
Sammelansatz der bs.-techn. VS (z.B. LPH 9)		-	650139014095	61.386,73 €	30.000,00 €			
Käthe-Kollwitz-GYM		6511031563	65BM11031563					
			65BM11331563	4.229,63 €				
SPOHA Käthe-Kollwitz GYM		6511031564	65BM11031564					
SPOHA Paul-Ehrlich-BK		6512031716	65BM12031716					
Feuerwache 9		6512031715	65BM12031715					
Blücherbunker		6514002197	65BM14002197	118.630,51 €	3.370,53 €			Restbetrag v. rd. 180.000 € wird aus lfd. Instandhaltung gedeckt
Fritz-Henßler-Haus		6514032081	65BM14032081					Deckung Rückstellung-Mehrbedarf aus Budget FB 51 zum JA
BK Hachenedy, Bauteil C		6515032467	65BM15032467					
		6519032830	entfällt					keine Prognose, Abrechnung erfolgt über Rückstellung
Sozialakademie		6516032556	65BM16232556					
Tiefgarage Kielstraße		6520003311	65BM20103311				32.816,00 €	
SUMME				186.195,73 €	33.370,53 €	0,00 €	32.816,00 €	
Haushaltsansatz				- €	- €			
übertragene Ermächtigungen				- €	- €			
Budget insgesamt				- €	- €			

Objekt	Projekt-nummer	Status lt. Conject Stand: 31.12.2020	Finanzstelle / Auftrag	Sachkonto	Profit-Center	Herkunft	Rückstellung Stand: 31.12.2018	Rückstellung Stand: 31.12.2019	Verbrauch 2020	Verbrauch zur Auflösung gemeldet	Auflösungen 2020	Zuführungen 2020	Rückstellung Stand: 31.12.2020	Sachstand
HS Nette	6511031562	abgerechnet	40_00301024001	281910		EB	170.472,42	20.062,67	3.277,14		16.785,53		0,00	
HS Nette			400301022011	522200	40_0030102	2013	51.000,00	0,00					0,00	
Heinrich-Heine GYM	6511031560	abgerechnet	40_00301044001	281910		EB	155.689,10	18.461,01	5.903,43		12.557,58		0,00	
Heinrich-Heine GYM			400301042004	522200	40_0030104	2013	204.000,00	0,00					0,00	
Käthe-Kollwitz GYM	6511031563	fertig	40_00301044001	281910		EB	0,00	0,00					0,00	
Käthe-Kollwitz GYM			400301042009	522200	40_0030104	2013	1.730.721,96	388.033,59	37.031,06				351.002,53	Schlussrechnung des Objektplaners steht noch aus
Robert-Schumann-BK	6512031845	archiviert	40_00301074001	281910		EB	0,00	0,00					0,00	
Robert-Schumann-BK			400301072104	522200	40_0030107	2015	2.484,11	2.484,11					2.484,11	2. Rettungsweg
Westfalenkolleg	6511031577	archiviert	40_00301074001	281910		EB	1.155.954,35	1.155.954,35					1.155.954,35	Lediglich Sofortmaßnahmen; Projektentwicklung FB 23, s. Schulbauprogramm DS Nr. 15816-19; Projektentwicklung zum Westfalenkolleg startet nach Vorlage Raumbedarfe FB 40
	6516032472	archiviert	40_00301074001	281910		EB	0,00	0,00					0,00	s. o.
BK Hacheneay, Bautell C	6515032467	archiviert	400301072006	522200	40_0030107	2015	181.277,33	50.774,88	50.774,88				0,00	Lediglich Sofortmaßnahmen;
BK Hacheneay	6519032830	in Ausführung	400301072006	522200		2018	1.203.022,70	1.203.022,70	121.567,71				1.081.454,99	Nach Abschluss der Machbarkeitsstudie können Brandschutzmaßnahmen konkret beziffert und geplant werden
Wilhelm-Rein-FS	6520003313	Bedarfsanmeldung	400301060010	522200	40_0030106	2020	0,00	0,00	0,00			50.000,00	50.000,00	Die Betriebsfähigkeit der Brandschutztüren ist nicht mehr gegeben, Ausfälle und die fehlende Bodenabdichtung erfordern daher einen Austausch. Die Umsetzung ist für 2022 vorgesehen
ORD - 20 versch. Standorte						2014	165.457,96	165.457,96	58.919,19				0,00	
Schulen							6.697.957,44	3.004.251,33	277.473,47	0,00	135.861,88	50.000,00	2.640.895,98	
SPOHA Heisenberg-GYM	6512031850	in Ausführung	40_00301044001	281910		EB	83.352,61	83.352,61	2.303,99				0,00	vollständige Abrechnung über den nicht förderfähigen Anteil KIF2, da keine nachhaltige Sanierung im Sinne des Brandschutzes gegeben ist
SPOHA Heisenberg-GYM			400301042005	522200	40_0030104	2012	137.000,00	137.000,00					0,00	
SPOHA Paul-Ehrlich-BK	6512031716	fertig	40_00301074001	281910		EB	0,00	0,00					0,00	s. u.
SPOHA Paul-Ehrlich-BK			400301072004	522200	40_0030107	2012	14.414,37	14.414,37					14.414,37	Laufendes Gerichtsverfahren über die Höhe des zu zahlenden Honorars
SPOHA Käthe-Kollwitz GYM	6511031564	fertig	40_00301044001	281910		EB	0,00	0,00					0,00	Schlussrechnung des Objektplaners steht noch aus
Sporthallen							304.048,96	234.766,98	2.303,99	0,00	218.048,62	0,00	14.414,37	
Schulen (insgesamt)							7.002.006,40	3.239.018,31	279.777,46	0,00	353.930,50	50.000,00	2.655.310,35	
Nollendorplatz (SIA 24)	6512031887	FB 23	24150702VO00	522200	24_0150702	2010	543.936,58	796.820,11	53.641,30			440.000,00	1.183.178,81	Im Zuge der Ausführung sind weitere Maßnahmen hinzugekommen, die aufgrund der gesetzlichen Verpflichtungen umgesetzt werden müssen. Die Arbeiten werden Mitte Januar 2021 fortgesetzt. Es wird mit Fertigstellung bis Ende 2021 kalkuliert.
Bücherbunker (AGV)	6514002197	fertig	24150701SO00	522200	24_0150701	2013	600.688,82	200.210,92	185.766,43				14.444,49	Schlussrechnung des Planungsbüros steht noch aus
FW 9	6512031715	fertig	370217010114	522200	37_0021701	2011	128.403,01	121.145,36					121.145,36	Nach Begehung mit dem Brandschutzsachverständigen werden Mängel z. Zt. abgearbeitet
Fritz-Henßler-Haus	6514032081	fertig	510603010001 / 51060301	522200	51_0060301	2014	0,00	0,00					0,00	Die noch bestehenden, teilweise neuen Mängel, sollen im 1. Quartal 2021 abgearbeitet werden. Hier ist u.a. eine Erweiterung der BMA um einen bisher nicht betrachteten (und auch im Brandschutzkonzept nicht enthaltenen) Raum als Kompensation für die nicht zu ertüchtigende denkmalgeschützte Holztür zur Aula geplant.
Bürogebäude Luisenstraße ehem. Sozialakademie	6515002372	abgerechnet	65BM15002372	522210	65_0013901	2015	306.394,20	257.800,52	20.330,83				0,00	Brandschutzsanierung für den Teil Fritz-Henßler-BK steht aus
	6516032556	abgerechnet	24150701SOSA	522200	24_0150701	2016	185.300,02	115.131,61	5.309,75				0,00	
Tiefgarage Westentor		FB 23	24150705PGGV	522200	24_0150705	2018	663.824,62	491.316,77	176.484,61				314.832,16	Die Sanierungsmaßnahmen sind abgeschlossen. Die Tiefgarage war von Oktober 2018 bis Mai 2020 geschlossen. Mit der Übersendung der Schlussrechnung von der Spar- und Bauverein eG an die Stadt Dortmund wird 2021 gerechnet.
Haus Wenge		FB 23	24150708SZ00	522200	24_0150708	2018	59.000,00	54.954,00	16.597,79			45.000,00	83.356,21	Nach Einschätzung der unteren Denkmalbehörde können erhaltenswerte Türen nicht gem. den Vorgaben des Brandschutzes ertüchtigt werden, daher sind zusätzliche Maßnahmen notwendig. Hierbei handelt es sich um die Installation eines Brandschutzvorhangs, den Einbau von zwei zusätzlichen Türen sowie die Erstellung einer weiteren Trennwand.
Haus der Drogenhilfe		FB 23	500507021000	522200	50_0050702	2019	0,00	200.000,00					200.000,00	Im Zuge des Umbaus und der Nutzungsänderung ist eine Anpassung des Brandschutzkonzepts mit entsprechenden Baumaßnahmen erforderlich. Die Ausführung der Arbeiten ist von Juni bis August 2021 geplant. Die Rechnungen werden im Laufe des Jahres erwartet.
JFS Derne	6520003234	Bedarfsfeststellung	510603050502	522200	51_0060305	2019	0,00	80.000,00					80.000,00	Aus Gründen des Brandschutzes ist ein 2. baulicher Rettungsweg erforderlich. Die provisorische Lösung in Form von Gerüsttreppentürmen wird durch eine bauliche Variante ersetzt werden. Planung in 2021/Ausführung 2022.
JFS Schüren	6520003232	Bedarfsfeststellung	510603050702	522200	51_0060305	2019	0,00	25.000,00				25.000,00	0,00	Die Finanzierung und Realisierung eines provisorischen Gerüsttreppenturms als 2. Rettungsweg erfolgte durch einen Sponsor, die Rückstellung wurde nicht in Anspruch genommen
JFS Schüren	6520003392	Bedarfsfeststellung	510603050702	522200	51_0060305	2020	0,00	0,00				35.000,00	35.000,00	Durch den Einbau von 12 Rauchschutztüren können die Auflagen des Brandschutzes erfüllt werden.
TG Kielstr. 26	6520003311	zurückgestellt	24150701W000	522200	24_0150701	2020	0,00	0,00				255.149,00	255.149,00	Der Zustand der Tiefgarage entspricht nicht mehr dem aktuellen Standard des Brandschutzes für öffentliche Gebäude. Umgesetzt werden erforderliche Maßnahmen des baulichen und vorbeugenden Brandschutzes einschl. eines detaillierten Flucht- und Rettungswegkonzepts.
Verwaltungsgebäude							3.028.107,90	2.342.379,19	458.130,71	0,00	372.291,45	775.149,00	2.287.106,03	
Insgesamt							10.030.114,30	5.581.397,50	737.908,17	0,00	726.221,95	825.149,00	4.942.416,38	