

Anlage 1

konsumtive
Maßnahmen-
vorschläge

Vorschlagsliste BV-Maßnahmen
 Bezirksvertretung Innenstadt-West - Konsumtiv

Vorschlagender Fachbereich	Objekt	Bezeichnung	Geplante Kosten
40	Gutenberg GS	Fußböden in vier Klassenräumen, sowie Lehrer*innenzimmer aufarbeiten / erneuern	20.000,00
40	Reinoldus Schiller Gymnasium	Anstricharbeiten in drei Klassenräumen	20.000,00
40	Stadtgymnasium	Errichtung Fahrradständer	11.000,00
40	Wilhelm Röntgen RS	Erneuerung von drei Ausgangstüren zum Schulhof	30.000,00
63	Stadtbezirk INW	Möblierung von Grünanlagen im Stadtbezirk	10.000,00
63	Stadtbezirk INW	Westpark - Sanierung des Eingangsbereichs an der Möllerstraße	40.000,00
66	Stadtbezirk INW	barrierefreie Übergänge	100.000,00
66	Stadtbezirk INW	Brunnenunterhaltung	20.000,00
66	Stadtbezirk INW	Graffiti-/Aufkleberbeseitigung	10.000,00
66	Stadtbezirk INW	Markierungsarbeiten	5.000,00
66	Stadtbezirk INW	punktueller Fahrbahninstandsetzung	200.000,00
66	Stadtbezirk INW	punktueller Gehweginstandsetzung	200.000,00
66	Stadtbezirk INW	punktueller Radweginstandsetzung	50.000,00
66	Stadtbezirk INW	Schilderreinigung	10.000,00
66	Stadtbezirk INW	Tunnelreinigung	5.000,00
EB 68	Südfriedhof	Wegebau Feld 14	80.000,00

Anlage 2

investive
Maßnahmen-
vorschläge

Vorschlagsliste BV-Maßnahmen
Bezirksvertretung Innenstadt-West - Investiv

Vorschlagender Fachbereich	Objekt	Bezeichnung	Geplante Kosten
40	Leibniz Gymnasium	Errichtung Außenspielgerät	20.000,00
40	Reinoldus und Schiller Gymnasium	überdachte Fahrradabstellanlage (40 Fahrräder)	70.000,00
51	Heinz Werner Meyer Treff	Gestaltung Außengelände	30.000,00
51	KSP Amalienstraße	Überplattung und Neuausstattung	80.000,00
57	TEK Kortental	Ersatzbeschaffung einer Holzzippe	4.500,00
57	TEK Kuithanstraße	Errichtung Reck (Dreierreck inklusive Fallschutz)	9.000,00
57	TEK Lange Straße	Ersatz-Garderoben Erdgeschoss 2 Gruppen	10.000,00

Anlage 3

Zwischenbericht 2022

konsumtive Maßnahmen

Bezirksvertretung Innenstadt-West - Konsumtiv - 2022

(nachrichtlich nicht abgeschlossene Maßnahmen aus Vorjahren)

Budget	Übertrag aus Vorjahr	Freigegebene Restmittel	APL/ÜPL Mittel	Fortgeschriebener Ansatz	Beschlüsse lfd. Jahr	Verfügbar
520.500,00 €	45.124,19 €	42.444,84 €	0,00 €	600.929,03 €	500.120,07 €	100.808,96 €

Jahr	Status	Objekt	Bezeichnung	Beschluss-summe	Verausgabt	B-Datum	Bemerkungen
2018	in Ausführung	Stadtbezirk INW	Förderung Kinder- und Jugendarbeit im SBZ	5.000,00	4.175,40	12.12.2018	
2018	in Ausführung	Wilhelm Busch RS	Projekt Fair Stark Miteinander	4.750,00	0,00	09.05.2018	04.05.2022 Manuela Peter: Ein Betrag von 250 EUR wurde bereits in 2015 zur Verfügung gestellt. Somit steht noch ein Betrag von 4.500 EUR offen. Nach Rücksprache mit der Schulleiterin kann nun nachdem die Corona-Beschränkungen gelockert wurden das Projekt erneut anlaufen. Es ist damit zu rechnen, dass über die Mittel bis zum 08.2023 verfügt wird.
2019	in Ausführung	Stadtbezirk INW	Jugendamt Zuschuss 2019	15.000,00	2.256,29	12.12.2018	
2019	in Ausführung	Stadtbezirk INW	Zuschuss Jugendarbeit im Stadtbezirk 2020	10.000,00	0,00	30.10.2019	

Jahr	Status	Objekt	Bezeichnung	Beschluss- summe	Verausgabt	B-Datum	Bemerkungen
2020	in Klärung	Stadtbezirk INW	Gesamtkonzept Bänke	15.000,00	0,00	22.01.2020	20.07.2022 Stefanie Quellenberg: Das Konzept steht, die erforderlichen Kampfmittel- und Leitungsabfragen müssen aber noch erfolgen. Da die Planung nicht fremdvergeben wurde, wurde BV bzgl. Beschlussaufhebung angefragt (Stand 7/22)
2020	in Planung	Stadtbezirk INW	Bezirksjugendarbeit, Kletterfelsenprojekt, Jugendforum 2020	10.000,00	6.849,75	27.11.2019	
2021	beschlossen	Stadtbezirk INW	Bäume im Stadtbezirk	30.000,00	0,00	27.11.2019	
2021	in Ausführung	Stadtbezirk INW	Erneuerung von Markierungen (Radfahrpiktogramme; Tempo-30-Piktogramme; Zebrastreifen; Markierungen an Schulen, Kindergärten und Seniorenwohnhäusern; öffentliche Parkplätze; Fußgänger-signalanlagen...)	7.500,00	5.731,17	27.11.2019	26.09.2022 Stefanie Quellenberg: Bisher wurden rund 5.700€ verausgabt (Stand 6/22). Es wurden bereits neue Abrufe erteilt (Stand 9/22)
2021	in Ausführung	Stadtbezirk INW	punktueller Gehweginstandsetzungen auf Antrag	50.000,00	20.483,54	27.11.2019	
2021	in Ausführung	Stadtbezirk INW	Tunnelreinigung	4.000,00	3.272,65	27.11.2019	
2021	in Ausführung	Westpark	Toiletten	30.000,00	15.000,00	27.10.2021	

Jahr	Status	Objekt	Bezeichnung	Beschluss- summe	Verausgabt	B-Datum	Bemerkungen
2021	in Ausschreibung	Stadtbezirk INW	punktueller Radwegeinstandsetzungen auf Antrag	50.000,00	0,00	27.11.2019	08.09.2022 Stefanie Quellenberg: Durch die Vielzahl der Fälle und fehlende Personalkapazitäten war eine Bearbeitung bislang nicht möglich. Die Ausschreibung ist nun aber in Vorbereitung (Stand 5/22). Die Maßnahme hat sich durch Klärungsbedarf mit STA 19 verzögert (Stand 8/22). Vergabe läuft, Auftragsvergabe wird bis 11/22 erwartet (Stand 9/22)
2021	in Planung	Stadtbezirk INW	Bezirksjugendarbeit, Kletterfelsenprojekt, Jugendforum	10.000,00	0,00	27.11.2019	
2022	beschlossen	Different e.V.	Zuschuss allg. Förderung	3.000,00	0,00	19.10.2022	
2022	beschlossen	Dorstfelder SC	Zuschuss verschiedene Projekte	10.000,00	0,00	19.10.2022	
2022	beschlossen	Förderverein Petri GS	Zuschuss verschiedene Projekte	12.130,94	0,00	19.10.2022	
2022	beschlossen	Frappanz e.V.	Zuschuss Projekt "Avanti"	250,00	0,00	19.10.2022	
2022	beschlossen	Jugendfeuerwehr Deusen	Zuschuss Sitzgarnitur / Stehtische	1.092,00	0,00	19.10.2022	
2022	beschlossen	Projekt "Angekommen"	Zuschuss Erneuerung Holzbänke	750,00	0,00	19.10.2022	

Jahr	Status	Objekt	Bezeichnung	Beschluss- summe	Verausgabt	B-Datum	Bemerkungen
2022	beschlossen	Schulte Witten Park	Maßnahmen zur Aufwertung	10.000,00	0,00	01.12.2021	26.09.2022 Nadine Schramm: Es wird eine Streuobstwiese im Schulte-Wittenpark erstellt.
2022	beschlossen	SpieleUnion Dortmund e.V.	Zuschuss Spieleveranstaltung	1.000,00	0,00	19.10.2022	
2022	beschlossen	Stadt- und Landesbibliothek	Anschaffung von ca. 80 stapelbaren Stühlen	5.000,00	0,00	01.12.2021	28.10.2022 Thomas Gloger: In der Stizung vom 19.10.2022 hat die BV Innenstadt West beschlossen, dass die 5.000,00 € für die Anschaffung von stapelbaren Stühlen verwendet werden sollen. Es sollen ca. 80 Stühle angeschafft werden.
2022	beschlossen	Stadtbezirk INW	Gesamtkonzept Bänke Unionviertel	20.000,00	0,00	01.12.2021	
2022	beschlossen	Stadtbezirk INW	Instandsetzungsmaß- nahmen	10.000,00	0,00	01.12.2021	26.09.2022 Nadine Schramm: Auswahl der BV wird umgesetzt z. B. GRA Tremoniapark, GRA Westpark, GRA Friedrich- Henkel-Weg, GRA Brügmannstraße
2022	beschlossen	Stadtbezirk INW	Tunnelreinigung	5.000,00	0,00	01.12.2021	
2022	beschlossen	Westpark	Zuschuss Maßnahmen	15.000,00	0,00	01.12.2021	

Jahr	Status	Objekt	Bezeichnung	Beschluss- summe	Verausgabt	B-Datum	Bemerkungen
2022	beschlossen	Wilhelmplatz	Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umgestaltung	10.000,00	0,00	01.12.2021	
2022	fertig	Parkplatz Bolmker Weg	Instandsetzung des Parkplatzes bei der GRA Bolmke/Finnbahn	18.000,00	0,00	01.12.2021	
2022	in Abrechnung	Bezirksvertretung INW	Miete Sprechanlage für BV Sitzungen	5.000,00	4.717,90	01.12.2021	
2022	in Abrechnung	Boxteam Dortmund	Zuschuss für öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen / Aktionen	1.500,00	0,00	19.10.2022	
2022	in Abrechnung	Frau Lose e.V.	Zusch.Vereinförderung / Lebensmittelrettung	4.000,00	0,00	19.10.2022	
2022	in Abrechnung	Kindertagesgroßraumpflegestelle "Kunterbunte Stadtkäfer"	Zuschuss Begradigung und Überdachung Terrasse	10.603,30	0,00	19.10.2022	
2022	in Ausführung	Stadtbezirk INW	Blumenampeln (außerhalb des Walls, insektenfreundliche Blumen)	30.000,00	0,00	01.12.2021	
2022	in Ausführung	Stadtbezirk INW	Graffiti-/Spuckibeseitigung	10.000,00	9.678,75	01.12.2021	
2022	in Ausführung	Stadtbezirk INW	Möblierung in Grünanlagen (z.B. Bänke)	10.000,00	0,00	01.12.2021	20.10.2022 Nadine Schramm: Lt. FB 63 wurden 3 Bänke für die Grünanlage Bolmker Weg bestellt. Die Lieferzeiten liegen zurzeit bei mind. 10 Wochen.

Jahr	Status	Objekt	Bezeichnung	Beschluss- summe	Verausgabt	B-Datum	Bemerkungen
2022	in Ausführung	Stadtbezirk INW	Ökologische Aufwertung der Grünanlagen im Stadtbezirk	5.000,00	1.548,50	01.12.2021	
2022	in Ausführung	Stadtbezirk INW	Überarbeitung von Freizeitflächen (z.B. Boulebahn)	1.000,00	0,00	01.12.2021	
2022	in Planung	Jugend Kultur Cafe Rheinische Straße	Zuschuss Verschönerungsaktion im Stadtteil	2.500,00	0,00	01.12.2021	
2022	in Planung	Käthe Kollwitz Gymnasium	Sportplatzreinigung und Linierung	4.860,00	0,00	01.12.2021	26.09.2022 Tanja Schimanski: Der Planungsauftrag ist am 28.02.22 an FB 63 übermittelt worden. Auf Grund mangelnder personeller Kapazitäten konnte der Auftrag noch nicht an eine*n Planer*in zur Bearbeitung übergeben werden. Die Reinigung der Tartanbahn soll zeitnah im Rahmen der Unterhaltungsarbeiten erfolgen.
2022	in Planung	Stadtbezirk INW	Wildblumenwiesen / Stauden	25.000,00	0,00	01.12.2021	

Verfügbare Restmittel durch schlussgerechnete Maßnahmen bzw. noch nicht mit Maßnahmen belegte Mittel:

Stadtbezirk INW – Zuschuss Obdachlosenhilfe auf Antrag	15.000,00 €
Stadtbezirk INW – Zuschuss Radverkehr auf Antrag	43.000,00 €
Stadtbezirk INW – Zuschuss Kitas auf Antrag	18.500,00 €
VMDO – Colour of History	20.000,00 €
Sonnenplatz und Möllerbrücke – Beteiligungsverfahren Gestaltung Platz	<u>4.308,96 €</u>
	100.808,96 €
	=====

Legende

Status	Beschreibung
beschlossen	Maßnahme wurde von der BV beschlossen
unkonkreter Beschluss	Beschluss bedarf der näheren Erläuterung durch die BV
in Klärung	Klärungsbedarf innerhalb der Verwaltung (z.B. mit anderen FB)
nicht umsetzbar	z.B. nicht im Zuständigkeitsbereich der Stadt Dortmund, keine ÖWG Fläche
in Vorbereitung	Vorbereitung der aktiven Planung (z.B. während der haushaltslosen Zeit)
in Planung	Maßnahme wird geplant (externer oder interner Planer ist tätig)
Budget reicht nicht aus	die Beschlusshöhe reicht für die Umsetzung der Maßnahme nicht aus
in Ausschreibung	das Vergabeverfahren für die Maßnahme läuft
in Ausführung	Durchführung der Maßnahme (differenzierter Status zu den Maßnahmen, die nicht gebaut werden)
in Bauausführung	bauliche Durchführung der Maßnahme
fertig	Maßnahme ist baulich abgeschlossen
in Abrechnung	Rechnungsprüfung und Rechnungsbearbeitung der Maßnahme
schlussgerechnet	alle Rechnungen liegen vor und wurden ausgezahlt
zurückgestellt	Maßnahme wird zu einem späteren Zeitpunkt bearbeitet
ausgesetzt	Maßnahme wird derzeit nicht weiter bearbeitet
Beschluss aufgehoben	die BV hat den Beschluss aufgehoben

Anlage 4

Zwischenbericht 2022

Maßnahmen Vereins- und Kulturförderung

Bezirksvertretung Innenstadt-West - Vereins- und Kulturförderung - 2022

Budget	Beschlüsse lfd. Jahr	Verfügbar
13.300,00 €	13.300,00 €	0,00 €

Beschlussdatum	Bezeichnung	Beschluss
08.06.2022	Zuschuss 2022 VfV Fidelitas allgemeine Förderung	1.500,00
08.06.2022	Zuschuss 2022 COHEDO allgemeine Förderung	1.700,00
08.06.2022	Zuschuss 2022 FRAPPANZ	1.000,00
08.06.2022	Zuschuss 2022 Zentrum für Gehörlosenkultur	1.200,00
08.06.2022	Zuschuss 2022 Boxteam Dortmund	1.500,00
08.06.2022	Zuschuss 2022 Allgemeiner Knappenverein Glück Auf	1.000,00
08.06.2022	Zuschuss 2022 Staudenfreunde Dortmund	1.000,00
08.06.2022	Zuschuss 2022 Männergesangsverein Dorstfeld	1.700,00
08.06.2022	Zuschuss 2022 Gebirgstrachtenerhaltungsverein Almrausch Dorstfeld	1.000,00
08.06.2022	Zuschuss 2022 Familienzentrum Kinderstube Ährenkorn	500,00
08.06.2022	Zuschuss 2022 RockSie!Chor e.V.	1.200,00

Anlage 5

Zwischenbericht 2022

investive Maßnahmen

Bezirksvertretung Innenstadt-West - Investiv - 2022
(nachrichtlich nicht abgeschlossene Maßnahmen aus Vorjahren)

Budget	Übertrag aus Vorjahr	Freigegebene Restmittel	APL/ÜPL Mittel	Fortgeschriebener Ansatz	Beschlüsse lfd. Jahr	Verfügbar
120.700,00 €	123.452,29 €	37.372,01 €	0,00 €	288.664,30 €	244.640,00 €	44.024,30 €

Jahr	Status	Objekt	Bezeichnung	Beschluss-summe	Verausgabt	B-Datum	Bemerkungen
2016	in Planung	Kletterfelsen Dorstfeld	Strom- und Wasseranschluss	20.000,00	0,00	28.10.2015	22.09.2022 Heiko Just: Frisch und Abwasser kann aufgrund der Altlastenproblematik nicht umgesetzt werden. Der Stromanschluss wird im Zuge der Sanierung der Festwiese berücksichtigt. Für die Schaffung der Infrastruktur und den Ausbau zur Festwiese wird das Grünflächenamt eine Vorlage in die Bezirksvertretung einbringen.
2016	in Planung	TEK Sengsbank	Anschaffung einer Wasserbaustelle im Aussenbereich	10.000,00	0,00	28.10.2015	03.11.2022 Helmut Röntgen: Der Planungsauftrag wurde am 04.08.2021 an 63/2 Planung erteilt
2017	in Planung	Kletterfelsen Dorstfeld	Ertüchtigung Festplatz (Festgelände Vogelpothsweg)	80.000,00	6.596,29	30.11.2016	22.09.2022 Heiko Just: Für die Schaffung der Infrastruktur und den Ausbau zur Festwiese wird das Grünflächenamt eine Vorlage in die Bezirksvertretung einbringen.

Jahr	Status	Objekt	Bezeichnung	Beschluss- summe	Verausgabt	B-Datum	Bemerkungen
2018	in Ausführung	Stadtbezirk INW	Mittel für Dialogdisplays	16.000,00	9.273,82	29.11.2017	26.09.2022 Stefanie Quellenberg: Die Displays wurden installiert, der Netzanschluss muss noch erfolgen (Stand 6/22). Fehlende Bauteile sollen bis Ende August geliefert werden (Stand 8/22). Netzanschluss ist erfolgt, SR steht noch aus (Stand 9/22)
2019	fertig	Dortmunder Feld	Errichtung einer Straßenlaterne (P663331820)	3.500,00	0,00	18.09.2019	14.10.2022 Stefanie Quellenberg: Leuchte ist geliefert, SR steht noch aus (Stand 3/22). SR steht weiterhin aus (Stand 6/22). SR steht immer noch aus (Stand 10/22)
2019	fertig	Verbindungswe g am Kletterfelsen in Dorstfeld	Errichtung Beleuchtung (P663331670)	35.000,00	30.322,27	13.03.2019	14.10.2022 Stefanie Quellenberg: DoNetz Rechnung steht noch aus (Stand 12/20). Rechnung liegt immer noch nicht vor (Stand 2/21). DoNetz Rechnung steht, trotz Anmahnung, nach wie vor noch aus (Stand 12/21). Rechnung liegt immer noch nicht vor (Stand 6/22). DoNetz Rechnung wurde noch nicht eingereicht (Stand 10/22)

Jahr	Status	Objekt	Bezeichnung	Beschluss- summe	Verausgabt	B-Datum	Bemerkungen
2019	in Ausführung	Stadtbezirk INW	mobile Dialog- Displays	25.000,00	13.076,91	12.12.2018	26.09.2022 Stefanie Quellenberg: Die Displays wurden installiert, der Netzanschluss muss noch erfolgen (Stand 6/22). Fehlende Bauteile sollen bis Ende August geliefert werden (Stand 8/22). Netzanschluss ist erfolgt, SR steht noch aus (Stand 9/22)
2020	in Planung	Stadtbezirk INW	Spielgeräte	70.000,00	0,00	27.11.2019	18.08.2022 Thomas Gloger: 11.08.2022 Alexander Ewers Erste Planungsentwürfe werden vom FB 63 erstellt.
2021	beschlossen	KSP Sengsbank	Zuschuss Spielgerät	5.000,00	0,00	27.10.2021	26.09.2022 Tanja Schimanski: Laut FB 63 ist der Planungsauftrag am 29.03.2022 an FB 63 übermittelt worden. Auf Grund mangelnder personeller Kapazitäten konnte der Auftrag noch nicht an eine*n Planer*in zur Bearbeitung übergeben werden.
2021	beschlossen	Leibniz Gymnasium	Spiel- und Sportgeräte Schulhof	10.000,00	0,00	27.10.2021	

Jahr	Status	Objekt	Bezeichnung	Beschluss- summe	Verausgabt	B-Datum	Bemerkungen
2021	beschlossen	Tremoniapark	Mittel für den Einbau von Sportgeräten	50.000,00	0,00	27.10.2021	26.09.2022 Tanja Schimanski: Derzeit wird eine Calisthenics- Anlage unter Mitwirkung des Dortmunder Calisthenics- Vereins SchubBars für den Tremoniapark geplant. Verortet wird die Anlage südlich des bereits vorhandenen Streetballfeldes. Die Anlage wird mit Mitteln aus dem Haushaltsbegleit- beschluss für den "Ausbau von Bewegungsparcours" über den Stadtsportbund eingeworbenen Fördermitteln aus dem Programm "Moderne Sportstätten 2.0" sowie deb Geldern aus diesen Beschluss finanziert. Eine Vorlage zum Baubeschluss ist in Vorbereitung und geht der BV in 2022 zu. Ausschreibung und Bau sind für 2023 geplant.

Jahr	Status	Objekt	Bezeichnung	Beschluss- summe	Verausgabt	B-Datum	Bemerkungen
2021	fertig	Funke GS	Verbesserung der schlechten Verkehrssituation an der Schule durch Änderung an der Beleuchtung (P663332404)	4.000,00	2.791,97	03.03.2021	14.10.2022 Stefanie Quellenberg: Maßnahme ist umgesetzt, SR fehlt noch (Stand 12/21). Erste Rechnung liegt vor (Stand 1/22). Weitere Rechnungen wurden noch nicht eingereicht (Stand 6/22). Stand hat sich nicht verändert (Stand 10/22)
2021	in Ausführung	Reinoldus und Schiller Gymnasium	Installation eines Trinkbrunnens	4.030,00	1.079,33	03.03.2021	24.05.2022 Nadine Schramm: Die Installation des Trinkbrunnens ist erfolgt. Allerdings liegen noch nicht alle Rechnungen vor.
2021	in Ausführung	Stadtbezirk INW	Bänke und Abfalleimer im Stadtbezirk	10.000,00	0,00	27.11.2019	
2021	in Ausführung	Stadtbezirk INW	Zuschuss KSP: Spielgeräte auf Antrag auch inklusions- und generationenübergreifende	30.000,00	26.481,97	27.11.2019	

Jahr	Status	Objekt	Bezeichnung	Beschluss- summe	Verausgabt	B-Datum	Bemerkungen
2021	in Klärung	Stadtbezirk INW	Bänke im Klinikviertel	20.000,00	0,00	27.10.2021	24.08.2022 Stefanie Quellenberg: 'Mögliche Standorte werden ermittelt und bei einem Ortstermin mit der BV abgestimmt (Stand 2/22). Planung ist fertig, (Stand 7/22). BV wurde in BAV bzgl. Standortauswahl bzw Mittelbereitstellung (Mehrbedarf) angefragt (Stand 8/22)
2021	in Planung	KSP Barmer Straße	Sanierung Spielplatz	50.000,00	0,00	27.11.2019	
2022	beschlossen	HWMT (Bürgerhaus Dorstfeld)	Gestaltung Außengelände (Spielgeräte)	50.000,00	0,00	19.10.2022	
2022	beschlossen	KSP Adler-/Falkenstraße (003)	Zuschuss Errichtung Niedrigseilklettergarten	25.000,00	0,00	01.12.2021	
2022	beschlossen	KSP Vinckeplatz	Zuschuss Sandkasten mit Spielgerät für Kleinkinder auf der Grünfläche neben dem Klettergerät und der Tischtennisplatte	30.000,00	0,00	24.08.2022	
2022	beschlossen	Liebig GS	Zuschuss inklusives Spielgerät für Schulhof	60.000,00	0,00	24.08.2022	

Jahr	Status	Objekt	Bezeichnung	Beschluss- summe	Verausgabt	B-Datum	Bemerkungen
2022	beschlossen	TEK Lange Straße	Sonnenschutz über dem Spielplatz über der Wasserspielanlage	9.000,00	0,00	01.12.2021	26.09.2022 Tanja Schimanski: Der Planungsauftrag ist am 23.02.22 an FB 63 übermittelt worden. Auf Grund mangelnder personeller Kapazitäten konnte der Auftrag noch nicht an eine*n Planer*in zur Bearbeitung übergeben werden. Derzeit erfolgt bereits die Abfrage von Kampfmittelvorkommen, Leitungen und bergbaulichen Einwirkungen.
2022	beschlossen	Unionviertel	Errichtung einer Solarparkbank	9.000,00	0,00	24.08.2022	26.09.2022 Stefanie Quellenberg: Der Abruf wurde getätigt (Stand 9/22)
2022	beschlossen	Vinckeplatz	Errichtung Stromverteilungs- station	12.000,00	0,00	24.08.2022	
2022	in Ausführung	Kometenstraße/ Ecke Karlsglück	Aufstellung einer Seniorenbank vor der Platane	2.500,00	0,00	02.02.2022	05.07.2022 Stefanie Quellenberg: Bank wurde beauftragt (Stand 6/22)

Jahr	Status	Objekt	Bezeichnung	Beschluss- summe	Verausgabt	B-Datum	Bemerkungen
2022	in Planung	Käthe Kollwitz Gymnasium	Errichtung von zwei Basketballkörben	7.140,00	0,00	01.12.2021	26.09.2022 Tanja Schimanski: Der Planungsauftrag ist am 28.02.22 an FB 63 übermittelt worden. Auf Grund mangelnder personeller Kapazitäten konnte der Auftrag noch nicht an eine*n Planer*in zur Bearbeitung übergeben werden. Derzeit erfolgt bereits die Abfrage von Kampfmittelvorkommen, Leitungen und bergbaulichen Einwirkungen.
2022	in Planung	KSP Barmer Straße (051)	Sanierung Spielplatz	40.000,00	0,00	01.12.2021	

Verfügbare Restmittel aus schlussgerechneten Maßnahmen bzw. noch nicht mit Maßnahmen belegte Restmittel:

Maßnahmen der Bezirksvertretung	21.598,00 €
Vogelpothsweg/Oberbank Mittel für Kreisverkehr	21.426,30 €
TEK Kuithanstraße – Dreierreckstange	<u>1.000,00 €</u>
	44.024,30 €
	=====

Legende

Status	Beschreibung
beschlossen	Maßnahme wurde von der BV beschlossen
unkonkreter Beschluss	Beschluss bedarf der näheren Erläuterung durch die BV
in Klärung	Klärungsbedarf innerhalb der Verwaltung (z.B. mit anderen FB)
nicht umsetzbar	z.B. nicht im Zuständigkeitsbereich der Stadt Dortmund, keine ÖVG Fläche
in Vorbereitung	Vorbereitung der aktiven Planung (z.B. während der haushaltslosen Zeit)
in Planung	Maßnahme wird geplant (externer oder interner Planer ist tätig)
Budget reicht nicht aus	die Beschlusshöhe reicht für die Umsetzung der Maßnahme nicht aus
in Ausschreibung	das Vergabeverfahren für die Maßnahme läuft
in Ausführung	Durchführung der Maßnahme (differenzierter Status zu den Maßnahmen, die nicht gebaut werden)
in Bauausführung	bauliche Durchführung der Maßnahme
fertig	Maßnahme ist baulich abgeschlossen
in Abrechnung	Rechnungsprüfung und Rechnungsbearbeitung der Maßnahme
schlussgerechnet	alle Rechnungen liegen vor und wurden ausgezahlt
zurückgestellt	Maßnahme wird zu einem späteren Zeitpunkt bearbeitet
ausgesetzt	Maßnahme wird derzeit nicht weiter bearbeitet
Beschluss aufgehoben	die BV hat den Beschluss aufgehoben