

Bezirksvertretung Lütgendortmund - Konsumtiv

B-Datum	Objekt	Bezeichnung	Durchführung StA	Beschlussthöhe	Status	Bemerkungen
15.11.2011	Stadtbezirk Lütgendortmund	Stadtbezirksmöblierung	66/6-N-G	5.000,00 €	ausgesetzt zurückgestellt	Standortprüfung wird durchgeführt. Mittelübertragung nach 2015 beantragt bei StA 33, H. Gloger
23.10.2012	Grünanlage	Pflege und Gestaltung einschl. Wege	66/5	13.300,00 €	in Ausführung	Daueraufgabe
13.11.2012	Grünanlage Evastraße	Wegesanie rung; Aufwertung	66/5	6.000,00 €	in Ausführung	Fertigstellung Ende 2014
13.11.2012	Stadtbezirk Lütgendortmund	Behindertengerechte Gehwegabsenkungen im gesamten Stadtbezirk	66/ 6	30.000,00 €	in Ausführung	Ausschreibung für Mitte 2014
13.11.2012	Volksgarten Bövinghausen	Wegesanie rung	66/5	15.000,00 €	fertig	Fertigstellung Frühjahr 2014
16.04.2013	Volksgarten Lütgendortmund	Wegesanie rung	66/5	30.000,00 €	in Ausführung	Fertigstellung Herbst 2014
12.11.2013	Marten und Lütgendortmund	Beschilderung des LKW (Nacht-) Durchfahrtsverbotes	66/2 mit 66/6-S-T	41.805,14 €	in Planung	Es handelt sich um Straßen des Vorbehaltensnetzes, daher ist eine Entscheidung des Rates erforderlich. Federführung ist StA 61/3 - Planungsamt.
12.11.2013	Volksgarten Lütgendortmund	Ufersicherung am Teich	66/5	3.000,00 €	in Planung	Vorschlag stammt vom FB 66/5 (siehe Mail vom 22.08.2013).
12.11.2013	Grünanlage Kleybredde	Wegesanie rung	66/5	15.000,00 €	fertig	Vorschlag stammt vom FB 66/5 (siehe Mail vom 22.08.2013). Priorität des Vorschlages = hoch
12.11.2013	In der Meile von DB-Brücke bis BAB Brücke	Instandsetzung der Fahrbahn	66/6-N-T	60.000,00 €	schlussgerechnet	schlussgerechnet mit 46529,45€
12.11.2013	Martener Straße von An der Wasserburg bis Hs-Nr. 323	Fahrbahndeckenerneuerung	66 / 4	53.700,00 €	fertig	Maßnahme ist baulich abgeschlossen, derzeit Rechnungsbearbeitung
12.11.2013	Stadtbezirk	behindertengerechte Gehwegabsenkungen	66 / 6	30.000,00 €	in Ausführung	Vorschlag stammt vom FB 66/6-N (12.08.2013).
12.11.2013	Stadtbezirk	punktu elle Gehweginstandsetzungen	66/6-N-T	60.000,00 €	in Planung	Vorschlag stammt vom FB 66/6-N (12.08.2013).Ausführung III. Quartal 2014
12.11.2013	Stadtbezirk	punktu elle Straßensanierungen	66 / 6- N- T	36.100,00 €	schlussgerechnet	
12.11.2013	Volksgarten Bövinghausen	Wegesanie rung / Aufwertung, II. Bauabschnitt	66/5	30.000,00 €	in Planung	Vorschlag stammt vom FB 66/5 (siehe Mail vom 22.08.2013); Priorität des Vorschlages = hoch
12.11.2013	Wanderweg Altenrathstraße	Wegesanie rung / Aufwertung	66/5	12.500,00 €	fertig	Vorschlag stammt vom FB 66/5 (siehe Mail vom 22.08.2013). Priorität des Vorschlages = hoch
08.04.2014	Stadtbezirk	Beschaffung von Hundekottüten	66/6-N-G	500,00 €	fertig	Beschaffung wurde durchgeführt, Tüten lagern auf dem Betriebshof Deusen
16.12.2014	Stadtbezirk	Instandsetzung Bordanlage nach Absprache	66/6 - N- T	45.000,00 €	beschlossen	Bezirksmeister erstellt Vorschlagsliste
16.12.2014	Stadtbezirk	Punktu elle Fahrbahninstandsetzung nach Absprache	66/6- N- T	54.780,00 €	beschlossen	Bezirksmeister erstellt Vorschlagsliste
16.12.2014	Steinhammer Park	Wegesanie rung und Aufwertung	66/ 5	20.000,00 €	beschlossen	
16.12.2014	Volksgarten Bövinghausen	Aufwertung, Instandsetzung Beseitigung Sturmschäden	66/ 5	10.000,00 €	beschlossen	Vorschlag stammt von 66/5
16.12.2014	Volksgarten Lütgendortmund	Aufwertung, Instandsetzung Beseitigung Sturmschäden	66/ 5	20.000,00 €	beschlossen	Vorschlag stammt von 66/5
16.12.2014	Grünanlage Harpener Hellweg/ Holtestr.	Wegesanie rung in Teilbereichen	66/ 5	8.000,00 €	beschlossen	Vorschlag stammt von 66/5
16.12.2014	Grünanlage Kleybredde	Wegesanie rung III. Bauabschnitt	66/ 5	10.000,00 €	beschlossen	
16.12.2014	Bahnhof Marten	Sanierung Treppe	66/6-N-T	4.700,00 €	beschlossen	
16.12.2014	Grünanlage im Stadtbezirk	Herrichtung Wege in Grünanlagen	13	16.090,00 €	beschlossen	Vorschlag stammt von 66/5
16.12.2014	Stadtbezirk	Barrierefreiheit im öffentlichen Raum (Gehwegabsenkungen, Bushaltestellen) nach Absprache	66/ 6	30.000,00 €	in Planung	

Die Regelungen zur vorläufigen Haushaltsführung 2015 sind zu beachten. Beschlussfassungen zur Haushaltsberatung 2015 können noch nicht begonnen werden. Es finden bereits interne Vorbereitungen / Abstimmungen der Leistungen etc. statt.

Bezirksvertretung Lütgendortmund - investiv

B-Datum	Objekt	Bezeichnung	Durchführung StA	Beschlusshöhe	Status	Bemerkungen
20.09.2011	Hofstadtweg	Anschubfinanzierung zur Errichtung einer Linksabbiegespur	66/4	66.644,00 €	in Planung	
23.10.2012	KSP Kesselborn	Sandbaustelle, Doppelschaukel	66/5	14.000,00 €	in Ausführung	StA 66 ist Dienstleister für StA 51, Auftrag erteilt
19.02.2013	Hofstadtweg	Erstellung einer Mischverkehrsfläche durch niveaugleiche Aufpflasterung	66/4-1-1	34.000,00 €	in Planung	
19.02.2013	Grünanlagen im Stadtbezirk	Senioren- und Jugendbänke	66/5	5.000,00 €	fertig	Daueraufgabe
16.04.2013	KSP Hardenacker Weg	Sandbaustelle, Doppelschaukel	66/5	14.000,00 €	in Ausführung	StA 66 ist Dienstleister von StA 51, Auftrag erteilt am 10.03.15
12.11.2013	Marten und Lütgendortmund	Beschilderung des LKW (Nacht-) Durchfahrverbotes	66/2 + 66/6	5.273,33 €	beschlossen	Es handelt sich um Straßen des Vorbehaltensnetzes, daher ist eine Entscheidung des Rates erforderlich. Federführung ist StA 61/3 - Planungsamt.
12.11.2013	Martener Straße von An der Wasserburg bis Hs-Nr. 323	Fahrbahndeckenenerneuerung	66/4	106.300,00 €	fertig	Maßnahme ist baulich abgeschlossen, derzeit Rechnugsbearbeitung
12.11.2013	Volksgarten Lütgendortmund	Teichufer	66/5	2.000,00 €	in Planung	Vorschlag stammt vom FB 66/5 (siehe Mail vom 22.08.2013). Der Vorschlag besitzt bezüglich des Zaunes auch einen investiven Anteil.
16.12.2014	TEK- Auf'm Lehmbrink	Kletter-Rutsch- Kombination für U3 Kinder	66/5	12.000,00 €	beschlossen	StA 66 ist Dienstleister für StA 57
16.12.2014	KSP Somborner Straße	Sandwerkgerüst	66/5	12.000,00 €	beschlossen	StA 66 ist Dienstleister für StA 51
16.12.2014	KSP Portmannsweg	Kletternetz	66/5	15.000,00 €	beschlossen	StA 66 ist Dienstleister für StA 51
16.12.2014	Grünanlagen im Stadtbezirk	Senioren- und Jugendbänke	66/5	5.000,00 €	beschlossen	
16.12.2014	TEK Somborner Feldweg	Wasserbaustelle	66/5	8.000,00 €	beschlossen	StA 66 ist Dienstleister für StA 57

Die Regelungen zur vorläufigen Haushaltsführung 2015 sind zu beachten. Beschlussfassungen zur Haushaltsberatung 2015 können noch nicht begonnen werden. Es finden bereits interne Vorbereitungen / Abstimmungen der Leistungen etc. statt.

Stand: 28.04.2015

Bezirksvertretung Lütgendortmund - Konsumtiv -

B-Datum	Objekt	Bezeichnung	StA	Beschlusshöhe	Status	Bemerkungen
13.11.2012	Holte GS	Erneuerung der Fenster sowie der Eingangstüren der Pausenhalle (Planungskosten = 15.000 € und Baukosten = 70.000 €)	65	85.000,00 €	fertig	Restarbeiten / eine Schlussrechnung steht noch aus
12.11.2013	TEK Bövinghauser Straße	Sanierung Flachdach (nur Planung)	65	25.000,00 €	fertig	Schlussrechnung Architekt steht noch aus
18.06.2013 /08.04.2014	Jugendtreff Bövinghausen	Wiedereinrichtung des Jugendtreffs	65	75.968,50 €	in Planung	siehe auch investiv zzgl. StA 51 > 50.000,00€ = insgesamt stehen 155.000 € zur Verfügung
16.12.2014	TEK Bövinghauser Straße	Sanierung Flachdach (Ausführung)	65	185.000,00 €	in Planung	
16.12.2014	TEK Bövinghauser Straße	Anstrich Flur	65	15.000,00 €	in Planung	
16.12.2014	TEK Käthe-Schaub-Weg	Anstrich Fenster	65	18.000,00 €	in Planung	
16.12.2014	TEK Winandweg	Fenster und Rollläden	65	35.000,00 €	in Planung	

Hinweise: Statusänderungen wurden farblich hinterlegt.

Bezirksvertretung Lütgendortmund - Investiv -						
B-Datum	Objekt	Bezeichnung	StA	Beschlusshöhe	Status	Bemerkungen
19.02.2013	Verbindungsweg zwischen Radiologie und dem Hallenbad (Volksgartenstraße - Krankenhausweg)	Installation von Beleuchtung	65	76.000,00 €	fertig	Restarbeiten > Grünbepflanzung in Auftrag, voraussichtliche Fertigstellung Anfang Mai 2015
18.06.2013 /08.04.2014	Jugendtreff Bövinghausen	Wiedereinrichtung des Jugendtreffs	65	29.031,50 €	in Planung	siehe auch konsumtiv zzgl. StA 51 > 50.000,00€ = insgesamt stehen 155.000 € zur Verfügung. Abstimmungsgespräch mit StA 51 erfolgt. Verschiedene Varianten liegen vor. Die Ergebnisse werden nun plausibilisiert.
19.08.2014	Bezirksverwaltungsstelle Lütgendortmund	Gebäudeinnensanierung	65	32.000,00 €	in Planung	Wird im Rahmen der Gesamtsanierung berücksichtigt
16.12.2014	Heinrich-Böll-Gesamtschule	stabile Gittertore (auf ausdrücklichen Wunsch der BV Lüdo keine Rolltore)	65	35.000,00 €	in Planung	Stellungnahme an die BV, warum können nur stabile Gittertore montiert werden

Hinweise: Statusänderungen wurden farblich hinterlegt.